

bijlage 1: projectoverzicht tweede tussenrapportage 2010

Projecten in uitvoering	college-progr(CP)?	datum gereed	bijgestelde planning	beh ambt	pf	Tussenstand
Duurzame Energieteams	-	30-5-2008	31-5-2009	as	ww	extra ambtelijke ondersteuning van start in mei 2010
Promenade	-	31-12-2008	31-12-2011	bb	bs	start bouw Promenade voorzien in het voorjaar van 2011
Sociaal Structuurplan / pva leefbaarh	-	31-12-2008	1-4-2011	bb	bs	na media-aandacht deze zomer kiezen we versneld voor een praktische aanpak
Bouwplan Oosterreeweg	CP 3C	31-12-2008	1-12-2010	bjb	ww	woningen zijn opgeleverd en in gebruik genomen; in oktober zullen de laatste inrichtingsmaatregelen worden uitgevoerd; eindaf
B&I plan Nationaal park	-	31-3-2009	30-9-2010	tdv	b&w	concept zal gereed zijn in het 4e kwrt 2010.
WMO beleidsplan	CP 2c/1	31-12-2010		sz	ww	WMO beleidsplan wordt in 2010 ontwikkeld
Toekomstvisie scholen	-	n.v.t.		sz	ww	voortdurende aandacht voor voortgang realisatie toekomstvisie
Toekomstvisie Zwembad Dúnatter		31-12-2007	onbekend	sz	ww	haalbaarheidsstudie gereed, met coné group vinden gesprekken plaats over meerjarige verlenging contract.
Projecten in wachtkamer	college-progr	einddatum	bijgestelde planning	ambt	pf	beoogd resultaat
Projecten afgerond	college-progr(CP)?	datum gereed	bijgestelde planning	beh ambt	pf	eindresultaat
Muggenonderzoek	-	28-2-2008	28-2-2008	tdv	bs	onderzoek gereed, maatregelen zijn in uitvoering genomen
Wegenplan	CP 3A/7	31-12-2006	31-12-2007	cb	wk	wegenplan is vastgesteld en is in uitvoering
groenuitvoeringsplan	CP 1B/2	31-12-2006	31-12-2007	cb	wk	groenuitvoeringsplan is vastgesteld
Afvalinzameling	CP 1B/2	31-12-2007	31-3-2008	cb	wk	afvalplan is vastgesteld en zal in 2009 in uitvoering worden genomen
Jachthaven	-	31-1-2008	-	cb	wk	rapport rekenkamercommissie besluitvormend in de gemeenteraad februari 2009
Reclamebeleid	CP1A/7	31-12-2006	31-12-2007	sst	bs	Evaluatie reclamebeleid is afgerond, ontwikkelen subs. Regeling in 2009
verbetering beheers. urenverantw	-	31-12-2008	-	wv	bs	Tijdsregistratie geïmplementeerd in december 2008 / januari 2009
Overdracht veerдам		31-3-2008	-	cb	bs	beleid rond overdracht Veerдам vastgesteld in de raad van 20 mei 2008
Hulpverleningsdiensten	CP 1A/1	31-12-2007	31-12-2008	sst	bs	oplevering medio februari 2009
Renovatie begraafplaats	-	31-12-2008	1-7-2009	-	bs	urnenmuur gerealiseerd, publicatie verwijderen grafmonumenten geplaatst d.d. 30 januari 2009
Uitvoeringsplan handhaving	CP 4B	31-12-2008	31-06-2008	bb	bs	vertraagd ivm prioriteitsstelling Jachthaven, Bestemmingsplan, APV, Deregulering en mobiliteitsplan
Verplaatsing Veerдам	CP 3A/6	31-12-2008	-	sst	ww	onderzoek naar ontwikkeling geulen medio april 2009 afgerond, werkconferentie in juni 2009
Mobiliteitsplan	CP 3A/2	31-12-2007	31-12-2008	sst	ww	15 april opiniërend in gemeenteraad, op basis van inspraakreacties heroverweging maatregelen
Bestemmingsplan	CP 3B	31-11-2007	1-3-2009	hh	wk	opiniërende behandeling in dec. 2008 geweest, besluitv. behandeling in maart, beroepen Raad van State in juni 2010
B&O plan Waddenzee	-	31-12-2009	-	tdv	b&w	B&O plan in februari 2009 in de raad
Herziening APV	CP 1A/6	31-12-2008	1-6-2009	bb	bs	discussie notitie APV is opiniërend in de raad geweest, concept APV in april 2009 opiniërend in de raad
Deregulering	CP 4B	31-12-2008	-	bb	b&w	Eindrapport aanpak administratieve lastenverlichting en deregulering gereed, samen met APV in apr 2009 in raad
Samenwerking Wadden	CP 4E	31-12-2007	31-12-2008	sst	bs	gewijzigd plan van aanpak vastgesteld
Toeristische ontwikkeling	CP 1B/1	31-12-2007	15-9-2009	tv	bs	voortgangs notitie in raad d.d. 15 september 2009
Notitie sportbeleid	-	31-12-2008	1-4-2009	sz	ww	notitie sportbeleid vastgesteld
doorbelasting kostenpl facil. onderst.	-	31-11-2008	31-10-2008	wv	bs	gewijzigde systematiek aangeboden bij begroting 2009
Samenwerkingsschool Yn de Mandé	-	1-9-2009	-	sz	ww	scholen zijn samen gegaan onder vlag PCBO, definitieve bestuursvorm komt naar aanleiding van landelijke wetgeving
uitvoering structuurplan	-	onbekend	-	sst	b&w	met vaststelling van bestemmingsplan is uitvoering gegeven aan structuurplan
strandovergangen	CP 1B/3	1-9-2009	-	cb	wk	waddenbreed subsidievoorstel is in de gemeenteraad van 15 september vastgesteld
projectplan leeftijdsbewust beleid	-	1-9-2009	-	gk	bs	projectplan in raad oktober 2009
kostendekkendheid leges	-	31-06-2008	31-10-2008	wv	bs	voorstel kostendekkendheid aangeboden bij de begrotingsvergadering 2009, bij begroting 2010 definitief voorstel
projectplan Andere Overheid	-	31-12-2008	1-11-2009	sst	bs	realisatieplan vastgesteld in de raadsvergadering van februari 2010
bs = burgemeester swart	ww = wethouder wiersema					
wk = wethouder korendijk	b&w = gezamenlijke verantwoordelijkheid b&w					