

bijlage 1: projectoverzicht tweede tussenrapportage 2010

Projecten in uitvoering	college-progr(CP)?	datum gereed	bijgestelde planning	beh ambt	pf	Tussenstand
Promenade	1b/1	31-12-2011		bb	bs	ruimtelijke procedure doorlopen, start bouw Promenade voorzien in 2011
aanpak fietsstalling centrum	1b/2			cb	wk	in mei 2011 afgerond
aanpak strandovergangen	1b/3			cb	wk	wordt opnieuw ingediend voor Waddenfonds
herziening strandbewaking	1b/4	31-12-2011		bb	bz	Pilot in 2011 door KNRM, daarna definitieve besluitvorming
herinrichtingsplan jachthaven	1b/5	31-12-2010	31-10-2011	cb	wk	concept plan wordt in het najaar voorgelegd
verkwelderingsplan	1c/1			tdv	wk	plan is ingediend?
beheers&inrichtingsplan NP	1c/2	31-12-2011		tdv	wk	inspraakprocedure loopt
duurzaamheidsstructuurplan	1c/3	31-12-2011		as	ww	plan van aanpak is gereed
plan van aanpak demogr ontw	1d					nog niet ambtelijk belegd
realisering brede school	2a/2d			sz	ww	
optimalisering dagopvang ouderen	2c			sz	ww	nog geen planning bekend
röntgenapparaat	2c	31-12-2011		sz	ww	haalbaarheidsonderzoek opstarten?
ontwikkeling vroegschoolse educatie	2d			sz	ww	
planvorming zwembad dúnatter	2e			sz	ww	
WMO beleidsplan	2			sz	ww	mogelijkheden om het draagkrachtsbeginsel in te bouwen wordt onderzocht
10 maatregelen mobiliteitsplan	3a	31-12-2012		as	ww	diverse onderzoeken zijn in volle gang
concessie busvervoer 2012	3a	31-12-2012		secr	ww	voorbereidingen provincie zijn begonnen
haalbaarheid 3 uren dienstregeling	3a	31-11-2011		secr	ww	juni 2011 definitief advies WPD in raad
opstellen nieuw wegenonderhoudsplan	3a/2	31-12-2012		cb	wk	nog geen prioriteit
herziening best pl buitengebied	3b	31-12-2012		tdv	wk	voorbereidingen gestart
herziening best pl waddenzee	3b	31-12-2012		tdv	wk	wordt in VAST verband opgepakt
woonplan schiermonnikoog	3c/1	31-12-2011		fv	ww	juni 2011 opinierend in de raad
renovatie riich	3c/1	31-12-2014		fv	ww	planvorming na vaststelling woonplan
groene kruisgebouw	3c/1	31-12-2011		fv	ww	nieuwe planontwikkeling
prestatieovereenkomst woonfriesland	3c/1	31-12-2011		fv	ww	
project arbeidsmarkt / leeft bew beleid	4a	31-12-2014		secr	bz	voor het grootste deel uitgevoerd: 1 vacature voor programmamedewerker voorlopig opgeschort
realisatieplan electr dienstverlening	4a	31-12-2012		secr	bz	veel onderdelen gerealiseerd, nieuwe ontwikkelingen vragen aangepast PVA
ontw. DIV & Frontoffice	4a	31-12-2011		bb	bz	zaakgericht werken WABO ingevoerd, PVA inrichting publiekszaken in concept klaar
lichtmastenplan	3a	31-12-2011		cb	wk	inventarisatie knelpunten gereed.
bomenplan	1b	1-7-2012		cb	wk	offertes worden aangevraagd.
herinrichting kinderboerdetij	1b	31-12-2011		cb	wk	het kader wordt in juni 2011 aan de raad voorgelegd.
realiserin nieuwe milieustraat	4d	31-12-2011		cb	wk	werk is gegund; met Omrin zijn we in onderhandelig over de beheersstructuur.
rioleringsplan 2012 - 2016	4d	1-7-2012		cb	wk	
bz = burgemeester Zijlstra	ww = wethouder wiersema					
wk = wethouder korendijk	b&w = gezamenlijke verantwoordelijkheid b&w					