

**Bijlage 1:**

Projecten in uitvoering	college-progr(CP)?	datum gereed	bijgestelde planning	beh ambt	pf	Tussenstand
Promenade	1b/1	31-12-2011		bb	bs	ruimtelijke procedure doorlopen, start bouw Promenade voorzien in 2011
tijdelijke voorziening fietsstalling centrum	1b/2	31-5-2011		cb	wk	in mei 2011 afgerond
aanpak strandovergangen	1b/3			cb	wk	wordt opnieuw ingediend voor Waddenfonds
herziening strandbewaking	1b/4	31-12-2011		bb	bz	Pilot in 2011 door KNRM, daarna definitieve besluitvorming
herinrichtingsplan jachthaven	1b/5	31-12-2010	31-10-2011	cb	wk	voorstel behandeld in opinierende raadsvergadering september
verkweldering tussen beide veerdammen	1c/1			tdv	wk	
beheers&inrichtingsplan NP	1c/2	31-12-2011		tdv	wk	
stappenplan duurzaamheid	1c/3	31-12-2011	1-9-2011	as	ww	gereed, uitvoeringsplan volgt
plan van aanpak demogr ontw	1d					afwachten reactie ministerie
realisering brede school	2a/2d			sz	ww	buitenschoolse opvang gerealiseerd, tijdpad overige onderdelen wordt in Lokaal Onderwijsoverleg vastgesteld
optimalisering dagopvang ouderen	2c			sz	ww	Wordt te zijner tijd opgepakt in samenhang met herstructurering Riich
röntgenapparaat	2c	31-12-2011		sz	ww	Wordt opgepakt met inschakeling van huisarts als hoofdrolspeler
ontwikkeling vroegschoolse educatie	2d			sz	ww	Is gerealiseerd
planvorming zwembad dúnatter	2e			sz	ww	Conegroup maakt concreet plan
WMO beleidsplan	2			sz	ww	Bestaand plan wordt actueel gehouden op grond van afspraken met WIZ DanDon
10 maatregelen mobiliteitsplan	3a	31-12-2012		as	ww	uitwerking is in volle gang
concessie busvervoer 2012	3a	31-12-2012		secr	ww	inspraakreactie ingediend bij provincie
haalbaarheid 3 uren dienstregeling	3a	31-11-2011	1-6-2011	secr	ww	gereed, uitwerking aanvullende maatregelen volgt
opstellen nieuw wegenonderhoudsplan	3a/2	31-12-2012		cb	wk	nog geen prioriteit
herziening best pl buitengebied	3b	31-12-2012		tdv	wk	voorbereidingen gestart
herziening best pl waddenzee	3b	31-12-2012		tdv	wk	wordt in VAST verband opgepakt
woonplan schiermonnikoog	3c/1	31-12-2011	1-10-2011	fv	ww	gereed
renovatie riich	3c/1	31-12-2014		fv	ww	planvorming na vaststelling woonplan, eerste stap is woonbehoefteonderzoek. Dit is in conceptfase
groene kruisgebouw	3c/1	31-12-2011		fv	ww	haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd door projectontwikkelaar
prestatieovereenkomst woonfriesland	3c/1	31-12-2011		fv	ww	dit is in volle gang. Waarschijnlijk gereed in januari/februari 2012
project arbeidsmarkt / leeft bew beleid	4a	31-12-2014		secr	bz	voor het grootste deel uitgevoerd: 1 vacature voor programmamedewerker voorlopig opgeschort
realisatieplan electr dienstverlening	4a	31-12-2012		secr	bz	veel onderdelen gerealiseerd, aanpassing website wordt in VAST verband opgepakt
ontw. DIV & Frontoffice	4a	31-12-2011		bb	bz	zaakgericht werken WABO ingevoerd, PVA inrichting publiekszaken in concept klaar
lichtmastenplan	3a	31-12-2011		cb	wk	inventarisatie knelpunten gereed.
bomenplan	1b	1-7-2012		cb	wk	offertes worden aangevraagd.
herinrichting kinderboerdetij	1b	31-12-2011		cb	wk	het kader wordt in juni 2011 aan de raad voorgelegd.
realiserin nieuwe milieustraat	4d	31-12-2011		cb	wk	in oktober wordt milieustraat opgeleverd, evaluatie afvalinzameling in raad september
rioleringsplan 2012 - 2016	4d	1-7-2012		cb	wk	
bz = burgemeester Zijlstra	ww = wethouder wiersema					
wk = wethouder korendijk	b&w = gezamenlijke verantwoordelijkheid b&w					