

Bijlage 1:

Projecten in uitvoering	college-progr(CP)?	datum gereed	bijgestelde planning	beh ambt	pf	Tussenstand
Promenade	1b/1	31-12-2011	31-12-2013	bb	bs	omgevingsvergunning
aanpak strandovergangen	1b/3	afhankelijk van subs aanvra		cb	wk	PMJP subsidieaanvraag behandeld in raad mei 2012
verkweldering tussen beide veerdammen	1c/1	31-12-2012		fv	wk	onderzoek naar haalbaarheid wordt in het voorjaar en de zomer uitgevoerd door DLG
ambitiemanifest duurzaamheid	1c/3			as	ww	stappenplan gereed, uitvoeringsplan volgt, voordracht bij Waddenfonds
plan van aanpak demogr ontw	1d	nog geen planning		bb	ww	presentatie voor de raad in mei 2012
realisering brede school	2a/2d			sz	ww	proef buitenschoolse opvang wordt verlengd met schooljaar 2012-2013
optimalisering dagopvang ouderen	2c			sz	ww	Wordt te zijner tijd opgepakt in samenhang met herstructurering Riich
röntgenapparaat	2c	31-12-2011	PM	sz	ww	huisartsen zijn leidend, er zal op verzoek van de raad een definitieve reactie worden gevraagd
planvorming zwembad dúnatter	2e	nog geen planning		sz	ww	presentatie Conegroup in april 2012 voor raad, Conegroup maakt concreet onderzoeksplan
WMO beleidsplan	2			sz	ww	afweging huur of koop hulpmiddelen wordt in juni 2012 aan raad voorgelegd
10 maatregelen mobiliteitsplan	3a	31-12-2012		as	ww	uitwerking is in volle gang
concessie busvervoer 2012	3a	31-12-2012		secr	ww	concessie verleend, op schiermonnikoog komt elektrisch vervoer
opstellen nieuw wegenonderhoudsplan	3a/2	31-12-2012		cb	wk	nog geen prioriteit
herziening best pl buitengebied	3b	31-12-2012		nb	wk	uitgangspuntennotitie gepresenteerd aan raad
herziening best pl waddenzee	3b	31-12-2012		nb	wk	wordt in VAST verband opgepakt
renovatie riich	3c/1	31-12-2014		fv	ww	planvorming na vaststelling woonplan, eerste stap is woonbehoefteonderzoek. Dit is in conceptfase
groene kruisgebouw	3c/1	31-12-2011	nb	fv	ww	haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd door projectontwikkelaar
prestatieovereenkomst woonfriesland	3c/1	31-12-2011		fv	ww	prestatie overeenkomst wordt op dit moment door een extern adviesbureau beoordeeld
project arbeidsmarkt / leeft bew beleid	4a	31-12-2014		secr	bz	voor het grootste deel uitgevoerd: 1 vacature voor programmamedewerker voorlopig opgeschort
realisatieplan electr dienstverlening	4a	31-12-2012		secr	bs	veel onderdelen gerealiseerd, aanpassing website wordt in VAST verband opgepakt
ontw. DIV & Frontoffice	4a	31-12-2011		bb	bs	zaakgericht werken WABO ingevoerd, PVA inrichting publiekszaken in concept klaar
lichtmastenplan	3a	31-12-2011		cb	wk	inventarisatie knelpunten gereed.
bomenplan	1b	1-7-2012		cb	wk	offertes worden aangevraagd.
rioleringsplan 2012 - 2016	4d	1-7-2012		cb	wk	offertes worden aangevraagd.

bs = burgemeester Stellinga

ww = wethouder wiersema

wk = wethouder korendijk

b&w = gezamenlijke verantwoordelijkheid b&w

Projecten in uitvoering	college-progr(CP)?	datum gereed	bijgestelde planning	beh ambt	pf	Tussenstand
tijdelijke voorziening fietsenstalling centrum	1b/2	31-5-2011		cb	wk	in mei 2011 afgerond
herziening strandbewaking	1b/4	31-12-2011		bb	bs	januari 2012 afgerond: wordt definitief ingevuld door Lifeguards
beheers&inrichtingsplan NP	1c/2	31-12-2011		fv	wk	gereed
herinrichtingsplan jachthaven	1b/5	31-12-2010	31-10-2011	cb	wk	raadsvoorstel in raad geweest herinrichting financieel niet haalbaar, baggeren jachthaven dmv verkweldering wc
ontwikkeling vroegschoolse educatie	2d			sz	ww	ls gerealiseerd
haalbaarheid 3 uren dienstregeling	3a	31-11-2011		secr	ww	gereed, drie uren dienstregeling ingevoerd in december 2011
woonplan schiermonnikoog	3c/1	31-12-2011	1-10-2011	fv	ww	gereed
herinrichting kinderboerderij	1b	31-12-2011		cb	wk	kinderboerderij geopend in mei 2012
realiseren nieuwe milieustraat	4d	31-12-2011		cb	wk	milieustraat opgeleverd, evaluatie afvalinzameling afgerond