

Bijlage 1:

Projecten in uitvoering	college-progr(CP)?	datum gereed	bijgestelde planning	beh ambt	pf	Tussenstand
Promenade	1b/1	12/31/2011	12/31/2014	bb	bs	omgevingsvergunning verleend, bezwaretermijn loopt
aanpak strandovergangen	1b/3	12/31/2013		cb	wk	subsidieaanvraag toegekend, project in uitvoering
verkweldering tussen beide veerdammen	1c/1	12/31/2012	n.t.b.	fv	wk	continue aandachtspunt, meegenomen in traject "Rijke Waddenzee"
ambitiemanifest duurzaamheid	1c/3		n.t.b.	hb	ww	VAST en provincie bezinnen zich op realistische aanpak
plan van aanpak demogr ontw	1d	4/1/2013	afgerond	hb	ww	raad heeft in juni pva aangenomen, nu als SchiermonnikOOG op morgen in uitvoering
realisering brede school	2a/2d	12/31/2013		sz	ww	proef bso/kdv verlengd tot eind 2013, pva integratie peuterspeelzaal en bso-kdv in voorbereiding
optimalisering dagopvang ouderen	2c		n.t.b.	sz	ww	wordt te zijner tijd opgepakt in samenhang met herstructurering Riich
röntgenapparaat	2c	12/31/2011	afgerond	sz	ww	van agenda gevoerd, geen gemeentelijke taak
planvorming zwembad dúnatter	2e	12/31/2013		sz	ww	Conegroup maakt concreet onderzoeksplan
WMO beleidsplan	2		afgerond	sz	ww	besloten tot koop hulpmiddelen in plaats van huur
10 maatregelen mobiliteitsplan	3a	12/31/2012	n.t.b.	cb	ww	meeste maatregelen afgerond, aanpak Badweg in voorbereiding
concessie busvervoer 2012	3a	12/31/2012	afgerond	bb	ww	concessie verleend met elektrische bussen
opstellen nieuw wegenonderhoudsplan	3a/2	12/31/2012	12/31/2013	cb	wk	in juni 2013 kostenopzet in de raad, daarna uitvoeringsplan
herziening best pl buitengebied	3b	12/31/2012	6/30/2014	rb	wk	voorontwerp is ter inzage gelegd
herziening best pl waddenzee	3b	12/31/2012	n.t.b.	rb	wk	in VAST-verband wordt opdracht gegeven voor opstellen beheersverordening
renovatie riich	3c/1	12/31/2014	n.t.b.	fv	ww	in gesprek met WoonFriesland om planontwikkeling met voorrang op te pakken
groene kruisgebouw	3c/1	12/31/2011	n.t.b.	fv	ww	lokale aannemer heeft opzet gemaakt
prestatieovereenkomst woonfriesland	3c/1	11/30/2012	afgerond	fv	ww	prestatie overeenkomst is in raad behandeld
project arbeidsmarkt / leeft bew beleid	4a	12/31/2014	afgerond	bb	bz	voor het grootste deel uitgevoerd: 1 vacature opgeschort, budget aan reserve toegevoegd
realisatieplan electr dienstverlening	4a	12/31/2012	continue	bb	bs	na de zomer nieuwe website
ontw. DIV & Frontoffice	4a	9/1/2012	continue	bb	bs	zaaksysteem in voorbereiding, plan van aanpak publieksbalie in uitvoering
lichtmastenplan	3a	12/31/2011	12/31/2103	cb	wk	inventarisatie knelpunten gereed
bomenplan	1b	7/1/2012	3/31/2014	cb	wk	inventarisatie en planvorming in voorbereiding
rioleringsplan 2012 - 2016	4d	7/1/2012	afgerond	cb	wk	rioleringsplan door raad goedgekeurd

bs = burgemeester Stellinga

ww = wethouder Wiersema

wk = wethouder Korendijk

n.t.b. = nader te bepalen

Afgeronde projecten	college-progr(CP)?	datum gereed	bijgestelde planning	beh ambt	pf	Tussenstand
tijdelijke voorziening fietsenstalling centrum	1b/2	5/31/2011		cb	wk	in mei 2011 afgerond
herziening strandbewaking	1b/4	12/31/2011		bb	bs	januari 2012 afgerond: wordt definitief ingevuld door Lifeguards
beheers&inrichtingsplan NP	1c/2	12/31/2011		fv	wk	gereed
herinrichtingsplan jachthaven	1b/5	12/31/2010	10/31/2011	cb	wk	herinrichting financieel niet haalbaar, baggeren jachthaven dmv verkweldering wordt onderzocht
ontwikkeling vroegschoolse educatie	2d			sz	ww	ls gerealiseerd
haalbaarheid 3 uren dienstregeling	3a	31-11-2011		secr	ww	gereed, drie uren dienstregeling ingevoerd in december 2011
woonplan schiermonnikoog	3c/1	12/31/2011	10/1/2011	fv	ww	gereed
herinrichting kinderboerderij	1b	12/31/2011		cb	wk	kinderboerderij geopend in mei 2012
realisering nieuwe milieustraat	4d	12/31/2011		cb	wk	milieustraat opgeleverd, evaluatie afvalinzameling afgerond