

Bijlage 1: Projecten in uitvoering

Projecten in uitvoering	college-programma	datum gereed	bijgestelde planning	beh ambt	pf	Tussenstand
Promenade	1b/1	31-12-2011	1-6-2014	bb	bs	raadsvoorstel om Promenade te beëindigen
aanpak strandovergangen	1b/3	31-12-2013	31-12-2014	cb	wd	subsidieaanvraag toegekend, project in uitvoering
verkweldering tussen beide veerdammen	1c/1	31-12-2012	n.t.b.	fv	wd	continue aandachtspunt, meegenomen in traject "Rijke Waddenzee"
ambitiemanifest duurzaamheid	1c/3		31-12-2014	hb	wd	Wadden en Schiermonnikoog bezinnen zich op realistische aanpak: raadsvoorstel eind 2014
realisering brede school	2a/2d	31-12-2013		sz	wm	bso/kdv verlengd, integratie peuterspeelzaal en bso-kdv in uitvoering
optimalisering dagopvang ouderen	2c		n.t.b.	sz	wm	wordt te zijner tijd opgepakt in samenhang met herstructurering Riich
planvorming zwembad dúnatter	2e	31-12-2013	30-4-2015	sz	wd	PvA in raad mei 2014, aanvang bouwwerkzaamheden nog in 2014
opstellen nieuw wegenonderhoudsplan	3a/2	31-12-2012	31-09-2013	cb	wd	afgerond
herziening best pl buitengebied	3b	31-12-2012	31-12-2014	rb	wm	formele procedure zienswijzen in voorbereiding
beheersverordening waddenzee	3b	31-12-2012	n.t.b.	rb	wm	in Waddenverband is raadsvoorstel in de maak
renovatie riich	3c/1	31-12-2014	n.t.b.	fv	wm	raadsvoorstel Riich in nov
groene kruisgebouw	3c/1	31-12-2011	n.t.b.	rb	wm	lokale aannemer heeft opzet gemaakt
realisatieplan electr dienstverlening	4a	31-12-2012	gereed	bb	bs	afgerond
ontw. DIV & Frontoffice	4a	1-9-2012	continue	bb	bs	zaaksysteem in voorbereiding, plan van aanpak publieksbalie in uitvoering
lichtmastenplan	3a	31-12-2011	31-12-2014	cb	wd	inventarisatie knelpunten gereed
bomenplan	1b	1-7-2012	n.t.b.	cb	wd	inventarisatie en planvorming in voorbereiding
SchiermonnikOOG op morgen	1d	n.t.b.	continue	bb	wd	doorstart burgerinitiatieven in uitwerking coalitieakkoord

bs = burgemeester Stellinga

ww = wethouder Meerdink

wd = wethouder Dijkstra

n.t.b. = nader te bepalen

Afgeronde projecten	college-programma	datum gereed	bijgestelde planning	beh ambt	pf	Tussenstand
tijdelijke voorziening fietsenstalling centrum	1b/2	31-5-2011	afgerond	cb	wk	in mei 2011 afgerond
herziening strandbewaking	1b/4	31-12-2011	afgerond	bb	bs	januari 2012 afgerond: wordt voor 5 jaar ingevuld door Lifeguards
beheers&inrichtingsplan NP	1c/2	31-12-2011	afgerond	fv	wk	gereed
herinrichtingsplan jachthaven	1b/5	31-12-2010	afgerond	cb	wk	steigers zijn gerenoveerd
ontwikkeling vroegschoolse educatie	2d		afgerond	sz	ww	ls gerealiseerd
haalbaarheid 3 uren dienstregeling	3a	31-11-2011	afgerond	secr	ww	gereed, drie uren dienstregeling ingevoerd in december 2011
woonplan schiermonnikoog	3c/1	31-12-2011	afgerond	fv	ww	gereed
herinrichting kinderboerderij	1b	31-12-2011	afgerond	cb	wk	kinderboerderij geopend in mei 2012
realisering nieuwe milieustraat	4d	31-12-2011	afgerond	cb	wk	milieustraat opgeleverd, evaluatie afvalinzameling afgerond
röntgenapparaat	2c	31-12-2011	afgerond	sz	ww	van agenda gevoerd, geen gemeentelijke taak
WMO beleidsplan	2		afgerond	sz	ww	besloten tot koop hulpmiddelen in plaats van huur
concessie busvervoer 2012	3a	31-12-2012	afgerond	bb	ww	concessie verleend met elektrische bussen
prestatieovereenkomst woonfriesland	3c/1	30-11-2012	afgerond	fv	ww	prestatie overeenkomst is in raad behandeld
project arbeidsmarkt / leeft bew beleid	4a	31-12-2014	afgerond	bb	bz	voor het grootste deel uitgevoerd: 1 vacature opgeschort, budget aan reserve toegevoegd
rioleringsplan 2012 - 2016	4d	1-7-2012	afgerond	cb	wk	rioleringsplan door raad goedgekeurd
plan van aanpak demogr ontw	1d	1-4-2013	afgerond	hb	ww	raad heeft in juni pva aangenomen, nu als SchiermonnikOOG op morgen in uitvoering
10 maatregelen mobiliteitsplan	3a	31-12-2012		cb	ww	meeste maatregelen afgerond, aanpak Badweg in voorbereiding