

Bijlage 1: projectoverzicht 1ste tussenrapportage 2009

Projecten in uitvoering	college-progr(CP)?	datum gereed	bijgestelde planning	beh ambt	pf	Tussenstand
Duurzame Energieteams	-	30-5-2008	31-5-2009	ns	ww	uitvoeringsplan in ontwikkeling, aanvraag waddenfonds voor verlenging project
Toeristische ontwikkeling	CP 1B/1	31-12-2007		tv	bs	voor zomervakantie tweede bijeenkomst projectgroep
Bezoekerscentrum	-	31-12-2008		-	bs	wordt apart over gerapporteerd in de raadsvergadering
Uitvoeringsplan handhaving	CP 4B	31-12-2008	31-06-2008	bb	bs	vertraagd ivm prioriteitsstelling Jachthaven, Bestemmingsplan, APV, Deregulering en mobiliteitsplan
Verplaatsing Veerдам	CP 3A/6	31-12-2008		sst	ww	onderzoek naar ontwikkeling geulen medio april 2009 afgerond, werkconferentie op 10 juni 2009
Sociaal Structuurplan	-	31-12-2008		-	bs	Discussie met delegatie raad over onderwerpen die worden meegenomen
Bouwplan Oosterreeweg	CP 3C	31-12-2008	1-5-2010	bjb	ww	bouwklaarmaken terrein is gestart in november 2008. De bouw van de woningen start in juni 2009
B&I plan Nationaal park	-	31-3-2009	1-6-2010	tdv	b&w	Inspraakgereed B&I plan voor zienswijze naar de gemeenteraad
WMO beleidsplan	CP 2c/1	31-12-2010		sz	ww	WMO beleidsplan wordt in 2009 ontwikkeld
Toekomstvisie scholen	-	n.v.t.		sz	ww	voortdurende aandacht voor voortgang realisatie toekomstvisie
Uitvoering Vast op KOERS	CP 4E	31-12-2010		sst	bs	ontwikkeling bestuursmodel in volle gang
Andere Overheid	-	31-12-2008	31-8-2008	sst	bs	informatiebijeenkomst geweest in december 2008, opstellen realisatieplan vertraagd
kostendekkendheid leges	-	31-06-2008	31-10-2008	wv	bs	voorstel kostendekkendheid aangeboden bij de begrotingsvergadering 2009, bij begroting 2010 definitief voorstel
Toekomstvisie Zwembad Dúnatter	-	31-12-2007	onbekend	sz	ww	opdracht gegeven voor haalbaarheidsonderzoek plan Elim / Egbertsduin van mw Veldhuis
ontwikkeling overslagterrein	-	31-10-2009		sst	wk	ontwikkelingen subsidieaanvraag waddenfonds mestvergisting afwachten, na de zomer integrale notitie in de raad
uitvoering 10 maatregelen mobiliteitsplan	CP 3A/2	31-12-2010		sst	ww	maatregel 3, 4 en 6 in uitvoering: werving en selectie externe ondersteuning.
Projecten in wachtkamer	college-progr	einddatum	bijgestelde planning	ambt	pf	beoogd resultaat
kwaliteitsimpuls strandovergangen		onbekend		cb	wk	waddenbreed subsidievoorstel
Projecten afgerond deze college periode	college-progr(CP)?	datum gereed	bijgestelde planning	beh ambt	pf	eindresultaat
Hulpverleningsdiensten	CP 1A/1	31-12-2007	31-12-2008	sst	bs	opgeleverd medio februari 2009, in gebruik genomen in april 2009
Mobiliteitsplan	CP 3A/2	31-12-2007	31-12-2008	sst	ww	in februari 2009 is het mobiliteitsplan vastgesteld
Bestemmingsplan	CP 3B	31-11-2007	1-3-2009	hh	wk	opiniërende behandeling in december 2008 geweest, besluitvormende behandeling in maart
B&O plan Waddenzee	-	31-12-2009		tdv	b&w	B&O plan in februari 2009 in de raad
Notitie sportbeleid	-	31-12-2008	1-4-2009	sz	ww	notitie sportbeleid opinierend in de raad van februari 2009
Herziening APV	CP 1A/6	31-12-2008	1-6-2009	bb	bs	besluitvormend in de raad van mei 2009
Deregulering	CP 4B	31-12-2008		bb	b&w	besluitvormend in de raad van mei 2009
uitvoering structuurplan	-	onbekend		sst	b&w	ontwikkeling plan van aanpak, ter opiniering in de raad
Muggenonderzoek	-	28-2-2008	28-2-2008	tdv	bs	onderzoek gereed, maatregelen zijn in uitvoering genomen
Wegenplan	CP 3A/7	31-12-2006	31-12-2007	cb	wk	wegenplan is vastgesteld en is in uitvoering
groenuitvoeringsplan	CP 1B/2	31-12-2006	31-12-2007	cb	wk	groenuitvoeringsplan is vastgesteld
Afvalinzameling	CP 1B/2	31-12-2007	31-3-2008	cb	wk	afvalplan is vastgesteld en zal in 2009 in uitvoering worden genomen
Jachthaven	-	31-1-2008		cb	wk	rapport rekenkamercommissie besluitvormend in de gemeenteraad februari 2009
Reclamebeleid	CP1A/7	31-12-2006	31-12-2007	sst	bs	Evaluatie reclamebeleid is afgerond, ontwikkelen subs. Regeling in 2009
verbetering beheers. urenverantw	-	31-12-2008		wv	bs	Tijdsregistratie geïmplementeerd in december 2008 / januari 2009
Overdracht veerдам	-	31-3-2008		cb	bs	beleid rond overdracht Veerдам vastgesteld in de raad van 20 mei 2008
Renovatie begraafplaats	-	31-12-2008	?	-	bs	cultuurhistorisch erfgoed in kaart gebracht, urenmuur geplaatst, beheersmatig zaken op orde gebracht.
doorbelasting kostenpl facil. onderst.	-	31-11-2008	31-10-2008	wv	bs	gewijzigde systematiek aangeboden bij begroting 2009
bs = burgemeester swart	ww = wethouder wiersema					
wk = wethouder korendijk	b&w = gezamenlijke verantwoordelijkheid b&w					